

MØTEREFERAT

Tilstede: Hege Røttereng
Frank Johansen
Rune Heen
Astrid Gimseng
Andreas Askim-Ringen
Gunnhild Holen Buhaug
Grete Anita Lefstad
Ronja Eline Kåveland

Kopi til: Siw-Janne Istad FAU, Jåren-Råbygda skole
Cecilie Stav Tunheim FAU, Jåren-Råbygda barnehage
Noralf Rune Dahlen FAU, Venn skole
Ingrid Tøhaug Skagseth FAU, Venn skole
Cecilie Marie Haugrønning FAU, Venn barnehage
Signe Karmhus Kommunikasjonsrådgiver
Ola Skauge Repr. menighetshuset på Venn

Møtested: Teams
Møtetid: Fredag 05.03.2021
Referent: Ronja Eline Kåveland

| | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Saksnummer | Arkivkode | Deres ref. | Dato |
| 21/83-10/RONJKAVE | | | 05.03.2021 |

| Sak | Sak | Ansvar | Frist |
|-----|--|----------------|---------------------|
| 1 | Områdeplan <ul style="list-style-type: none">• Areal for oppvekstsenteret må defineres• Alle løsninger betinger erverv av areal?<ul style="list-style-type: none">○ Frivillig salg?○ Ekspropriasjon, betinger at det ikke er andre egnede alternativer. Det kan være krevende å bruke pris som argument for å utelukke alternativer.• Møte med representanter for menighetshuset avholdes 15.01.2021. <p>22.01: Møte med representanter for menighetshuset er utsatt til 26.01.2020 grunnet koronasituasjonen. Møter med grunneiere avholdes snarest.</p> <p>05.02: Møte med representanter for menighetshuset er avhold. De</p> | Frank Johansen | Status i neste møte |

| | | | |
|---|---|----------------|---------------------|
| | <p>ønsker ikke at menighetshuset rives og kommunen eier ikke denne delen av bygget. Teknisk kontor undersøker muligheten for å få plass til både menighetshus og oppvekstsenter på samme tomt og ser på konsekvensene ved dette forslaget.</p> | | |
| 2 | <p>Reguleringsplan for oppvekstområdet</p> <ul style="list-style-type: none"> Få på plass konsulentbistand for produksjon av detaljplanen <p>22.01: På vent til områdeplanen er vedtatt</p> | Frank Johansen | Status i neste møte |
| 3 | <p>Bygging av kommunale bygg</p> <ul style="list-style-type: none"> Definere prosess, fordele roller og ansvar, bla. prosjektleder, referansegruppe, entreprisemodell osv må avklares Romprogram, egen prosess som kan starte tidlig, få på plass konsulentbistand for dette <p>22.01: Arbeid anskaffelse av konsulentbistand ifm. romprogram pågår. Norconsult har utarbeidet en norm for skoler i Skaun, denne legges til grunn. Erfaringer fra andre relativt nye skoler i og utenfor kommunen må tas med. God brukerprosess skal prioriteres høyt i prosjektet.</p> <p>05.02: Arbeid med anskaffelse har blitt nedprioritert til fordel for utarbeidelse av mandat. Arbeidet fortsetter etter mandatet er ferdigstilt.</p> <p>19.02: Forslag til konkurransegrunnlag er oversendt styringsgruppa og innholdet gjennomgås i møtet. Styringsgruppa ønsker økt fokus på bo- og oppvekstmiljø sør i Skaun, dette tas med i konkurransen.</p> <p>05.03: Konkurransegrunnlag er utsendt, tilbudsfrist er satt til 19.03.2021. Det foreslås at Grete Anita og Hege deltar i vurderingen av løsningsforslag.</p> | Frank Johansen | Status i neste møte |
| 5 | <p>Sammenslåing av skolekrets</p> <p>Skolekrets skal endres, her er den en offentlig prosess som må følges. Hege og Grete Anita ser på dette til neste møte.</p> <p>22.01: Det er lagt en plan for prosessen med skolesammenslåing, dette arbeidet startes i januar og skal pågå utover våren.</p> <p>05.02: Møte med ansatte og FAU ved Jåren-Råbygda er planlagt i uke 6.</p> <p>19.02: Møtet ble utsatt pga koronasituasjonen, nytt tidspunkt kommer.</p> <p>05.03: Møte med FAU og ansatte foreslås avholdt 17. mars.</p> | Hege Røttereng | Status i neste møte |
| 6 | <p>Det må etableres en fremdriftsplan for prosjektet, som fremmes for politisk behandling. I tillegg må det lages en plan for prosessen som helhet, inkl kommunikasjonsplan, interessentanalyse osv. Teknisk</p> | Frank Johansen | |

| | | | |
|---|--|------|--|
| | <p>tar en intern gjennomgang, saken tas opp igjen i neste møte.</p> <p>22.01: Teknisk kontor utarbeider en prosessplan og en grov fremdriftsplan for prosjektet.</p> <p>05.02: En veldig grov plan ligger ved mandatet, og gjennomgås i møtet.</p> <p>19.02: Mandatet ble fremmet for politisk behandling i formannskapet 18.02.2021. Grunnet behov for budsjettvedtak sendes saken til behandling i kommunestyret 11.03.2021</p> | | |
| 7 | <p>Befaring for styringsgruppa på både Jåren og Venn oppvekstsenter planlegges i forbindelse med fremtidige styringsgruppemøter.</p> <p>05.02: Befaring arrangeres uavhengig av styringsgruppemøte.</p> <p>19.02: Befaring avholdes torsdag 11.03.2021 kl 14 på Venn, Rune sender innkalling.</p> | Info | |
| 8 | <p>Ledere for FAU ved begge skolene og begge barnehagene settes som kopimottakere av referat fra styringsgruppemøtene.</p> <p>19.02: Kopiliste er satt inn øverst i referatet, punktet utgår i neste referat. Representant(er) for menighetshuset settes også på kopilista, PL undersøker med Ola Skauge om det er flere som bør stå på lista.</p> <p>05.03: Utført, punktet fjernes fra neste referat.</p> | Info | |
| 9 | <p>Det er opprettet en informasjonsside for prosjektet på kommunens nettsider. Styringsgruppa bes ta stilling til innhold. Kommunens kommunikasjonsrådgiver settes på kopilista for møtereferat, slik at hun kan legge ut referatene fortløpende. Adresse til nettsiden deles når innholdet er gjennomgått.</p> <p>05.03: https://www.skaun.kommune.no/oppvekstsenter-paa-venn.550991.no.html</p> | Info | |

Neste møte: Fredag 19.03.2021 kl 14.00.

Med hilsen
Teknisk kontor

Ronja Eline Kåveland
prosjektleder