



AKTIV **ATTRAKTIV**



ORIENTERING OM STATUS I INVESTERINGSPROSJEKTER

PMU 31. august 2022

INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID



576 Oppvekstsenter Venn

Orienteres om i referansegruppa (FSK) 1. september 2022, samt kommunens nettsider etter møtet.

INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID



541 Skaun brannstasjon

Sluttoppgjør gjennomføres i sept/okt.

INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID



561 Aktivitetsparken i Buvika

Avventer resultater fra grunnundersøkelser, videre fremdrift og priskonsekvens kommer når resultatene er klare.

INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID



566 Buvik kirkegård

Venter på resultater fra grunnundersøkelser som ble utført i vår. Prosjektering av parkeringsplass er påstartet.


INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID



543 Ølsholmskjæret friområde

Prosjekteringsgruppe engasjeres snarest.


INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID



Parkeringsplass Moan

Anlegget er overtatt, men det gjenstår noen justeringer på overvann.


INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID



660 Ringleddning Buvika

Ferdigstilles ila september.

INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID



656/754 Eggkleiva - Børsa

Evalueringsprosjektet pågår, fremdriftsplan settes når entreprenør er valgt.


INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID



658 VA Trøvegen

Pågår, ferdigstilles ila 2022.


INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID



666 VA Finnmyrvegen

Planlagt oppstart i 2023.


INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID



668 Reservevann

En del avklaringer må på plass før endelig trasé kan fastsettes. Har som ambisjon å legge sjøledning høsten 2023.

INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID



770 VA Børsa sentrum

Konkurransen for pumpestasjonen ble lyst ut på nytt i vår, ny konkurranse er gjennomført. Venter på bekreftelse på leveringstid på pumpeelementer.


INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID



729 Viggja renseanlegg

Konkurranse for å engasjere prosjekteringsgruppe lyses ut i uke 35 eller 36.

INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID



Håggåbekken

Detaljprosjektering pågår, byggstart enten i høst eller vinter.