

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  
v/ Ingunn Skaufel  
Miljøvernnavdelingen



30.11.11

## **Støvproblemer Muruvik Næringspark – krav om innsending av forslag til tiltak**

Viser til vårt brev av 21.10.11 til Malvik kommune som redegjør for tiltak for å unngå støvplagen i Muruvik. Tiltaket med spyling av fylkesveien har vist seg å ha begrenset effekt på støvplagen.

Ettersom støvet kommer av gjørme fra anleggsveien, valgte vi å legge et 15-20 cm lag med pukk på anleggsveien. Dette ga for så vidt et bedre resultat, men problemet etter dette tiltaket ble at små steiner ble dratt ut på veien og dermed fare for steinsprut.

Eneste fullgode løsning så ut til å være asfaltering av hele anleggsveien i 6 meters bredde. Dette gjorde vi 18. november, og som det kommer fram av ”før og etter-bildene” ser det ut til å ha eliminert problemet fullstendig.

Bildene ”etter asfaltering” er tatt i dag 30.11, nesten to uker etter, og utkjøring av masser har foregått i samme tempo som tidligere.

Støvdempende tiltak som spyling eller salting av anleggsveien vil fortsette etter behov i tiden som kommer.



**FV 950 før asfaltering**



**FV950 etter asfaltering**



**Før asfaltering**



**Etter asfaltering**



**Før asfaltering**



**Etter asfaltering**

Noe grus er dratt ut på fylkesveien også etter asfalteringen. Denne skriver seg fra ei grøft som e-verket har gravd ved innkjøringen til området (bildet nedenfor).

Arbeidet med å sette i stand dette vil i følge e-verket skje i denne uka.



### **Støvmålinger:**

Norconsult er engasjert i forbindelse med støvmålinger og de vil lage plan for plassering og montere disse fra januar av. Plan for plassering oversendes Fylkesmannen før montering.

Med vennlig hilsen  
Snorre Nygård

Tlf 95 16 24 10

E-post [snorre@fjellsprengning.no](mailto:snorre@fjellsprengning.no)